



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. 2567  
รอบ 6 เดือน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง  
อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา  
ปีงบประมาณ 2567 (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาการดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงาน ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	วัน เดือน ปี เริ่ม	วัน เดือน ปี สิ้นสุด				
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านโนนหญ้านาง หมู่ที่ 8 ไปบ้านใหม่ฉมวก ตำบล นิคมสร้างตนเอง	ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านโนนหญ้านาง หมู่ที่ 8 ไปบ้านใหม่ฉมวก ตำบล นิคมสร้างตนเอง ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 320 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,280 ตร.ม. พร้อมไหล่ทาง	787,000	ธ.ค.66- มี.ค.67		√		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-	-	-	กองช่าง
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากสามแยกประปา บ้านหนองขาม หมู่ที่ 2 ไปสามแยกสวนนายพล หนองขาม หมู่ที่ 2 ไปสามแยกสวนนายพล หนองขาม	ก่อสร้างถนน คสล. จากสามแยกประปาบ้าน หนองขาม หมู่ที่ 2 ไปสามแยกสวนนายพล หนองขาม หมู่ที่ 2 ไปสามแยกสวนนายพล หนองขาม ถนนหนทาง กว้าง 5.00 เมตร ยาว 205 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,025 ตร.ม. พร้อมไหล่ทาง	611,000	ธ.ค.66- มี.ค.67		√		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-	-	-	กองช่าง
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโจด จากบ้านนายรีน บ้านโจด จากบ้านนายรีน เนื้อนา ถึงสามแยกสวน นางละมัย หนองขาม	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโจด จากบ้านนายรีน เนื้อนา ถึงสามแยกสวน นางละมัย หนองขาม ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 155 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 775 ตร.ม. พร้อมไหล่ทาง	462,000	เม.ย.67- ส.ค.67			√	-	-	-	-	-	กองช่าง

1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาการดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงาน ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	วัน เดือน ปี เริ่ม	วัน เดือน ปี สิ้นสุด				
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองกุฎีงาม หมู่ที่ 17 จากบ้านนายชูวิทย์ เพ็ชรสิน ถึงบ้านนายวิเชียร ด่านา	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองกุฎีงาม หมู่ที่ 17 จากบ้านนายชูวิทย์ เพ็ชรสิน ถึงบ้านนาย วิเชียร ด่านา ผิวจราจรกว้าง 3.50เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 560 ตร.ม.ไม่มีไหล่ทาง	309,000	เม.ย.67- ส.ค.67			√	-	-	-	-	-	กองช่าง
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองบัวคำ หมู่ที่ 5 จากวัดหนองบัวคำ ถึงบ้าน นางพร ศรีสกุล	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองบัวคำ หมู่ที่5 จากวัดหนองบัวคำ ถึงบ้านนางพร ศรีสกุล ผิวจราจร กว้าง2.50เมตร ยาว 89 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 222.5 ตร.ม.พร้อมไหล่ทาง	127,000	เม.ย.67- ส.ค.67			√	-	-	-	-	-	กองช่าง
6	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 1 จากแยกนาป่าตาล ไปถนน หลักสิบ บ้านจั่ว หมู่ที่ 4	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 1 ต่อจากแยกนาป่าตาล ไปถนนหลักสิบ บ้านจั่ว หมู่ที่ 4 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 1,000 ตร.ม.พร้อมไหล่ทาง	596,000	เม.ย.67- ส.ค.67			√	-	-	-	-	-	กองช่าง
7	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านนาตาหิน หมู่ ที่ 9 จากบ้านนางสุดใจ ถึง นาวัด	ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านนาตาหิน หมู่ที่ 9 จากบ้านนางสุดใจ ถึงนาวัด ผิว จราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 875 ตร.ม.ไม่มีไหล่ทาง	483,000	เม.ย.67- ส.ค.67			√	-	-	-	-	-	กองช่าง

1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาการดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงาน ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	วัน เดือน ปี เริ่ม	วัน เดือน ปี สิ้นสุด				
8	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านเพชร หมู่ที่ 12 จากบ้านนายเกิด บุญ มาก ถึงสระบ้านเพชร	ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านเพชร หมู่ที่ 12 จากบ้านนายเกิด บุญมาก ถึงสระบ้าน เพชร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 520 ตร.ม.พร้อมไหล่ทาง	320,000	พ.ค.67- ส.ค.67			√	-	-	-	-	-	กองช่าง
9	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านหนองโสน หมู่ที่ 11 จากบ้านนาย สมศักดิ์ พลธานี ถึงบ้านนาง กรองทอง เกษมโชครักษา	ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านหนองโสน หมู่ที่ 11 จากบ้านนายสมศักดิ์ พลธานี ถึง บ้านนางกรองทอง เกษมโชครักษา ผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 495 ตร.ม. พร้อมไหล่ทาง	297,000	พ.ค.67- ก.ค.67			√	-	-	-	-	-	กองช่าง
10	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 1 จากบ้านนายฉลอง ชาวพิมาย ถึง บ้านนายส่ง ระวางสูงเนิน	ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 1 จากบ้านนายฉลอง ชาวพิมาย ถึง บ้านนายส่ง ระวางสูงเนิน ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 47 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 141 ตร.ม.ไม่มีไหล่ ทาง	78,000	เม.ย.67- มิ.ย.67			√	-	-	-	-	-	กองช่าง

1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาการดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงาน ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	วัน เดือน ปี เริ่ม	วัน เดือน ปี สิ้นสุด				
11	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13 สายโนนเพ็ชร ไปบ้านโจด หมู่ที่ 15	ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่13 สายโนนเพ็ชร ไปบ้านโจด หมู่ที่ 15 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 297 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,485 ตร.ม.พร้อมไหล่ทาง	884,000	ธ.ค.66- มี.ค.67		√		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ					กองช่าง
12	โครงการซ่อมแซมถนน คสล.จากหนองโสน หมู่ที่ 11 ไปบ้านโนนสะเดา หมู่ที่ 10	ซ่อมแซมถนน คสล.จากหนองโสน หมู่ที่ 11 ไปบ้านโนนสะเดา หมู่ที่ 10 ดำเนินการ ปูผิวทางแบบ Asphaltic Concrete กว้าง 5.00 เมตร ยาว 360 เมตร หนา 4.00 ซม. เสริมทับผิวจราจรเดิม	600,000	เม.ย.67- ก.ค.67			√	-	-	-	-	-	กองช่าง
13	โครงการซ่อมแซมถนน คสล.บ้านน้ำตาลพัฒนา หมู่ที่ 18 ไปบ้านหัวถนน หมู่ที่ 14	ซ่อมแซมถนน คสล.บ้านน้ำตาลพัฒนา หมู่ที่ 18 ไปบ้านหัวถนน หมู่ที่ 14 ดำเนินการ ปูผิวทางแบบ Asphaltic Concrete กว้าง 6.00เมตร ยาว 310 เมตร หนา 4.00 ซม. เสริมทับผิวจราจรเดิมเดิม	614,000	เม.ย.67- ก.ค.67			√	-	-	-	-	-	กองช่าง
14	โครงการซ่อมแซมถนน คสล.บ้านใหม่ทิพย์ประชา หมู่ที่ 19 (ซอย 5 บน) จากศาลาประชาคม ไปบ้านมาบประดู่ หมู่ที่ 7	ซ่อมแซมถนน คสล.บ้านใหม่ทิพย์ประชา หมู่ที่ 19 (ซอย 5 บน) จากศาลาประชาคมไป บ้านมาบประดู่ หมู่ที่ 7 ดำเนินการ ปูผิวทางแบบ Asphaltic Concrete กว้าง 6.00 เมตร ยาว 370 เมตร หนา 4.00 ซม. เสริมทับผิวจราจรเดิม	734,000	เม.ย.67- ก.ค.67			√	-	-	-	-	-	กองช่าง

1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาการดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงาน ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	วัน เดือน ปี เริ่ม	วัน เดือน ปี สิ้นสุด				
15	โครงการซ่อมแซมถนน คสล.หมู่ที่ 14 จากบ้านนาย อ่วม นาภูมิ ถึงแยกไปบ้าน หนองโสน หมู่ที่ 11	ซ่อมแซมถนน คสล.หมู่ที่ 14 จากบ้านนาย อ่วม นาภูมิ ถึงแยกไปบ้าน หนองโสน หมู่ที่ 11 ดำเนินการ ปูผิวทางแบบ Asphaltic Concrete กว้าง 4.00 เมตร ยาว 450 เมตร หนา 4.00 ซม. เสริมทับผิวจราจรเดิม	608,000	เม.ย.67- ก.ค.67			√	-	-	-	-	-	กองช่าง
16	โครงการซ่อมแซมถนนคสล. บ้านทรัพย์โพธิ์งาม หมู่ที่ 20 จากสี่แยกโรงงานน้ำตาล ถึงแยกไป หมู่ที่ 17	ซ่อมแซมถนน คสล.บ้านทรัพย์โพธิ์งาม หมู่ที่ 20 จากสี่แยกโรงงานน้ำตาล ถึงแยกไป หมู่ ที่ 17 ดำเนินการ ปูผิวทางแบบ Asphaltic Concrete กว้าง 4.00 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 4.00 ซม.เสริมทับผิวจราจรเดิม	811,000	เม.ย.67- ก.ค.67			√	-	-	-	-	-	กองช่าง
17	โครงการซ่อมแซมถนนบ้าน ก้าวพัฒนา หมู่ที่ 16 จาก ซอย 8 ไปบ้านหัวถนน หมู่ที่ 14	ซ่อมแซมถนนบ้านก้าวพัฒนา หมู่ที่ 16 จาก ซอย 8 ไปบ้านหัวถนน หมู่ที่ 14 ดำเนินการ ปูผิวทางแบบ Asphaltic Concrete กว้าง 6.00 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 4.00 ซม. เสริมทับผิวจราจรเดิม	495,000	พ.ค.67- ก.ค.67			√	-	-	-	-	-	กองช่าง

1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาการดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงาน ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	วัน เดือน ปี เริ่ม	วัน เดือน ปี สิ้นสุด				
18	โครงการซ่อมแซมถนนบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 10 ไปบ้านหนองโสน หมู่ที่ 11	ซ่อมแซมถนนบ้านโนนสะอาด หมู่ที่10 ไปบ้านหนองโสน หมู่ที่ 11 ช่วงที่1 ดำเนินการ ปูผิวทางแบบ Asphaltic Concrete กว้าง 5.00 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 4.00 ซม. เสริมทับผิวจราจรเดิม ช่วงที่2 ดำเนินการ ปูผิวทางแบบ Asphaltic Concrete กว้าง 4.00 เมตร ยาว 209 เมตร หนา 4.00 ซม. เสริมทับผิวจราจรเดิม	632,000	พ.ค.67- ส.ค.67			√	-	-	-	-	-	กองช่าง
19	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.บ้านจั่ว หมู่ที่ 4 ไปบ้านหนองโสน หมู่ที่ 11	ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.บ้านจั่ว หมู่ที่ 4 ไปบ้านหนองโสน หมู่ที่ 11 ดำเนินการ ปูผิวทางแบบ Asphaltic Concrete กว้าง 5.00 เมตร ยาว 460 เมตร หนา 4.00 ซม.เสริมทับผิวจราจรเดิม	767,000	พ.ค.67- ส.ค.67			√	-	-	-	-	-	กองช่าง
20	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.บ้านดอนหวาย หมู่ที่ 3 ไปบ้านดอนประดู่ หมู่ที่ 13	ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.บ้านดอนหวาย หมู่ที่ 3 ไปบ้านดอนประดู่ หมู่ที่ 13 ดำเนินการ ปูผิวทางแบบ Asphaltic Concrete กว้าง 5.00 เมตร ยาว 380 เมตร หนา 4.00 ซม.เสริมทับผิวจราจรเดิม	633,000	พ.ค.67- ส.ค.67			√	-	-	-	-	-	กองช่าง

1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาการดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงาน ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	วัน เดือน ปี เริ่ม	วัน เดือน ปี สิ้นสุด				
21	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.บ้านโนนหญ้านาง หมู่ที่ 8 ไปบ้านมาบประดู หมู่ที่ 7 (ซอย 5)	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.บ้านโนนหญ้านาง หมู่ที่ 8 ไปบ้านมาบประดู หมู่ที่ 7 (ซอย 5) ช่วงที่ 1 ดำเนินการ ปูผิวทางแบบ Asphaltic Concrete กว้าง 5.00 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 4.00 ซม. เสริมทับผิวจราจรเดิม	300,000	พ.ค.67- ก.ค.67			√	-	-	-	-	-	กองช่าง
22	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.บ้านมาบประดู หมู่ที่ 7 ไปบ้านหนองระเวียง หมู่ที่ 6 (ซอย 6)	ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.บ้านมาบประดู หมู่ที่ 7 ไปบ้านหนองระเวียง หมู่ที่ 6 (ซอย 6) ดำเนินการ ปูผิวทางแบบ Asphaltic Concrete กว้าง 6.00 เมตร ยาว 470 เมตร หนา 4.00 ซม. เสริมทับผิวจราจรเดิม	930,000	พ.ค.67- ส.ค.67			√	-	-	-	-	-	



ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา  
ปีงบประมาณ 2567 (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานเคหะชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาการดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงาน ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	วัน เดือน ปี เริ่ม	วัน เดือน ปี สิ้นสุด				
1	อุดหนุนการไฟฟ้าอำเภอพิมาย โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างภายในบ้านมาบประดู่ หมู่ที่ 7	ติดตั้งโคมไฟสาธารณะบ้านมาบประดู่ หมู่ที่ 7 จำนวน 16 จุด	320,000	ม.ค.67- มี.ค.67		√		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-	-	-	กองช่าง
2	อุดหนุนการไฟฟ้าอำเภอพิมาย โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างภายในบ้านหนองระเวียง หมู่ที่ 6	ติดตั้งโคมไฟสาธารณะบ้านหนองระเวียง หมู่ที่ 6 จำนวน 20 จุด	400,000	ม.ค.67- มี.ค.67		√		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-	-	-	กองช่าง

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา  
ปีงบประมาณ 2567 (ตุลาคม2566 - มีนาคม 2567)

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

2.1 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาการดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงาน ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	วัน เดือน ปี เริ่ม	วัน เดือน ปี สิ้นสุด				
1	โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรม เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริเช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า เอกสารต่าง ๆ ในการฝึกอบรม ฯลฯ	13,000	ส.ค.-67			√	-	-	-	-	-	กอง ส่งเสริม การเกษตร
2	โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ ท้องถิ่น	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริม ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น เช่นค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่มค่าตอบแทนวิทยากรค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าเอกสารต่าง ๆ ในการฝึกอบรม ฯลฯ	15,000	ก.พ.-67			√	-	-	-	-	-	กอง ส่งเสริม การเกษตร
3	โครงการอบรมการทำปุ๋ย อินทรีย์	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมการทำ ปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าเอกสารต่าง ๆ ในการฝึกอบรม ฯลฯ	15,000	1 ม.ค. 67-31 ม.ค.67	√			1 ม.ค.67-	31 ม.ค.67.	6,800			กอง ส่งเสริม การเกษตร

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา  
ปีงบประมาณ 2567 (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

3.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาการดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงาน ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	วัน เดือน ปี เริ่ม	วัน เดือน ปี สิ้นสุด				
1	โครงการจัดกิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตรเด็กปฐมวัย	ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตรเด็กปฐมวัย เช่น ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ ค่าอาหารว่าง และค่าเครื่องดื่ม	10,000	มี.ค.-67	√			1 มี.ค.67.	31 มี.ค.67 (จัด กิจกรรม 22 มี.ค.67)	9,000	-	-	กอง การศึกษา
2	โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกชุมชนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ค่าใช้จ่ายในโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ นอกชุมชนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้กับเด็ก ครู ผู้บริหาร พนักงานส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมโครงการ เช่น ค่าจ้างเหมา ยานพาหนะค่าอาหารกลางวันค่าธรรมเนียมการเข้าศึกษาดูงานต่างๆ ฯลฯ	30,000	ธ.ค.66- ก.พ.67	√			1 ธ.ค.67.	29 ก.พ.67 (จัด กิจกรรม 27 ก.พ.67)	24,295	-	-	กอง การศึกษา
3	โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็ก เช่น ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ ค่าจัดซื้อขนมและของรางวัลสำหรับเด็กค่ารางวัลสำหรับการแสดงบนเวที ฯลฯ	50,000	ม.ค.-67	√			1 ม.ค.67.	31 ม.ค.67 (จัด กิจกรรม 13 ม.ค.67)	45,000			กอง การศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาการดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงาน ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	วัน เดือน ปี เริ่ม	วัน เดือน ปี สิ้นสุด				
4	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย บริหารสถานศึกษาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กองค์การ บริหารส่วนตำบลหนองระ เวียง หมู่ที่ 6	-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวัน จำนวน 330,750 บาท- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการ จัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) จำนวน 91,800 บาท -เพื่อจ่าย เป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ได้แก่ ค่าหนังสือเรียน จำนวน 10,000 บาท ค่าอุปกรณ์การเรียน 14,500 บาท ค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวน 16,250 บาท ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 23,220 บาท	415,160	ต.ค.66- ธ.ค.66 และ เม.ย. 67-พ.ค.67		√		1 ต.ค.66.	ระหว่าง ดำเนินการ	422,550	-	-	กอง การศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาการดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงาน ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	วัน เดือน ปี เริ่ม	วัน เดือน ปี สิ้นสุด				
5	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย บริหารสถานศึกษาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กองค์การ บริหารส่วนตำบลหนองระ เวียง หมู่ที่ 2	-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวัน จำนวน 330,750 บาท- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการ จัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) จำนวน 91,800 บาท -เพื่อจ่าย เป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ได้แก่ ค่าหนังสือเรียนจำนวน 10,000 บาท ค่าอุปกรณ์การเรียน14,500 บาท ค่า เครื่องแบบนักเรียน จำนวน 16,250 บาท ค่ากิจกรรมพัฒนารู้อเรียน จำนวน 23,220 บาท	415,160	ต.ค.66- ธ.ค.66 และ เม.ย. 67-พ.ค.67		√		1 ต.ค.66.	ระหว่าง ดำเนินการ	422,550	-	-	กอง การศึกษา
6	วัสดุงานบ้านงานครัว	-เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้เด็กก่อนวัย เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วน ตำบลหนองระเวียงและอาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กอนุบาลและเด็กนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่1-6 โรงเรียน สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	1,776,000	ต.ค.66- พ.ย.66 และ ม.ค. 67-ก.พ.67 และ เม.ย. 67-พ.ค.67 และ ส.ค. 67-ก.ย.67		√		1 ต.ค.66.	ระหว่าง ดำเนินการ	455,257	-	-	กอง การศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาการดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงาน ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	วัน เดือน ปี เริ่ม	วัน เดือน ปี สิ้นสุด				
7	อุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตองค์การบริหารส่วน ตำบลหนองระเวียง	-เพื่อจ่ายอุดหนุนโรงเรียน สังกัด สพฐ.ในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ทั้ง 6 โรงเรียน เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่ เด็กอนุบาลและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6	3,600,000	ต.ค.66- พ.ย.66 และ ม.ค. 67-ก.พ.67 และ เม.ย. 67-พ.ค.67 และ ก.ค. 67-ส.ค.67		√		1 ต.ค.66.	ระหว่าง ดำเนินการ	1,781,800	-	-	กอง การศึกษา

### 3.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาการดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงาน ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	วัน เดือน ปี เริ่ม	วัน เดือน ปี สิ้นสุด				
1	โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการสำรวจและ ขึ้นทะเบียนสัตว์ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	60,000	ธันวาคม 67 และ สิงหาคม 67		√		1 ธ.ค.66.	ระหว่าง ดำเนินการ	9,936	-	-	กอง สาธารณสุข ฯ
2	โครงการควบคุมป้องกันและ ระงับโรคติดต่อ	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อต่างๆ เช่น จัดซื้อน้ำยาฟ่น หมอกควัน น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับอุปกรณ์ ฟ่นหมอกควัน วัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็นใน การควบคุมโรคติดต่อต่าง ๆ ฯลฯ (ใช้เลือดออก โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไข้หวัดและโรคติดต่ออื่นๆ) ที่ อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตประชาชนในเขต พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ที่มีหนังสือสั่งการ ระเบียบให้สามารถปฏิบัติ ได้	50,000	ต.ค.66- ก.ย.67		√		1 ต.ค.66.	ระหว่าง ดำเนินการ	11,362.60	-	-	กอง สาธารณสุข ฯ
3	โครงการโคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม ในการดูแลรักษาความสะอาดความเป็น ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง เช่น การ จัดการขยะมูลฝอย การดูแลตกแต่งสภาพภูมิ ทัศน์ การปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ ฯลฯ	10,000	ส.ค.-67			√	-	-	-	-	-	กอง สาธารณสุข ฯ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาการดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงาน ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	วัน เดือน ปี เริ่ม	วัน เดือน ปี สิ้นสุด				
4	โครงการส่งเสริมการออก กำลังกายเพื่อสุขภาพ	-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้นำออกกำลังกาย ค่าจัดซื้อน้ำดื่ม สำหรับผู้มาออกกำลังกายฯลฯ	50,000	พ.ย.66- ส.ค.67		√		-	-	-	-	-	กอง สาธารณสุข ฯ
5	โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสัตว์ปลอด โรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่า จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ค่าจัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการฉีดวัคซีนพิษสุนัข บ้า ค่าใช้จ่ายในการทำหมันสุนัขและแมว ค่าจ้างเหมาสำรวจสุนัขและแมว ฯลฯ	120,000	เม.ย.-มิ.ย. 67		-	√	-	-	-	-	-	กอง สาธารณสุข ฯ
6	เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1-20 -เพื่อสนับสนุนให้หมู่บ้านได้ดำเนินการ ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	400,000	ต.ค.66- ก.ย.67			√	-	-	-	-	-	กอง สาธารณสุข ฯ



### 3.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาการดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงาน ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	วัน เดือน ปี เริ่ม	วัน เดือน ปี สิ้นสุด				
1	โครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ อำเภอพิมาย เช่น ค่าชุดสำหรับนักกีฬา, ค่าอุปกรณ์กีฬา, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ	80,000	ธ.ค.66- มี.ค.67	√			1 ธ.ค.66.	31 มี.ค.67 (จัด กิจกรรม 21-22 ธ.ค.66)	87,420			กอง การศึกษาฯ
2	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนด้านยาเสพติด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนด้านยาเสพติด หนองระเวียงเกมส์ เช่น ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่, ค่าตอบแทนคณะกรรมการ, ค่าถ้วยรางวัล, เงินรางวัล ฯลฯ	200,000	ต.ค.-66	√			1 ต.ค.66.	31 ต.ค.66 (จัด กิจกรรม 28 ต.ค.66)	200,000			กอง การศึกษาฯ
3	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในงานเทศกาลต่าง ๆ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในงานเทศกาลต่าง ๆ เช่น ค่าชุดสำหรับนักกีฬา, ค่าอุปกรณ์กีฬา, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ	30,000	พฤศจิกายน 66 และ เมษายน 67			√	-	-	-	-	-	กอง การศึกษาฯ
4	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เยาวชนตำบลหนองระเวียง	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน, ค่าวิทยากร, ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม, ค่าจัดทำเอกสาร, ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ	20,000	ก.ค.67- ส.ค.67			√	-	-	-	-	-	กอง การศึกษาฯ
5	โครงการเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย เพื่อจ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีและงานเทศกาลที่ยิวพิมาย	150,000	ต.ค.66- พ.ย.66	√			1 ต.ค.66.	30 พ.ย.66.	150,000	-	-	กอง การศึกษาฯ

### 3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ค

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาการดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงาน ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	วัน เดือน ปี เริ่ม	วัน เดือน ปี สิ้นสุด				
1	โครงการป้องกันและ แก้ปัญหายาเสพติด	-เพื่อใช้จ่ายในกิจกรรมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยา/ ผู้เสพยาเสพติดและการปฏิบัติการพลังแผ่นดิน เอาชนะยาเสพติด อย่างยั่งยืนขององค์การ บริหารส่วนตำบล การดำเนินงานหมู่บ้าน ชุมชนเข้มแข็ง การบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ฯลฯ	20,000	มิ.ย.-67			√	-	-	-	-	-	สำนักปลัด
2	โครงการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำแผนชุมชน กิจกรรมประชุมประชาคม	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำแผนชุมชน กิจกรรมประชุมประชาคม การจัดกิจกรรมให้ ความรู้ทางวิชาการ การรณรงค์กิจกรรมเพื่อ ส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมของ ประชาชน การจัดทำแผนพัฒนาองค์การ บริหารส่วนตำบลเพื่อให้เกิดการร่วมคิดร่วม ทำร่วมแก้ปัญหาชุมชนปัญหาความยากจน เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า เอกสาร ฯลฯ	20,000	ธ.ค.66- ม.ค.67 และ พ.ค. 67-มิ.ย.67			√	-	-	-	-	-	สำนักปลัด

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาการดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงาน ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	วัน เดือน ปี เริ่ม	วัน เดือน ปี สิ้นสุด				
3	โครงการสร้างงานสร้างอาชีพ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างงานสร้างอาชีพ เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ฯลฯ	30,000	ม.ค.-67	√			1 ม.ค.67.	31 ม.ค.67.	14,600	-	-	กองสวัสดิการสังคมฯ
4	โครงการสามวัยใส่ใจสุขภาพสานสัมพันธ์ครอบครัว	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสามวัยใส่ใจสุขภาพสานสัมพันธ์ครอบครัว เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ฯลฯ	30,000	พ.ค.-67			√	-	-	-	-	-	กองสวัสดิการสังคมฯ
5	โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาบทบาทสตรี	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมพัฒนาบทบาทสตรีตำบลหนองระเวียง เช่น ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ฯลฯ	30,000	ก.ค.-67			√	-	-	-	-	-	กองสวัสดิการสังคมฯ

3.5 แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาการดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงาน ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	วัน เดือน ปี เริ่ม	วัน เดือน ปี สิ้นสุด				
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุตำบลหนอง ระเวียง	16,500,000	ต.ค.66- ก.ย.67		√		1 ต.ค.66.	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	7,770,000	-	-	กอง สวัสดิการ สังคมฯ
2	เบี้ยยังชีพความพิการ	เพื่อจ่ายเบี้ยความพิการให้กับคนพิการตำบล หนองระเวียง	3,500,000	ต.ค.66- ก.ย.67		√		1 ต.ค.66.	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	1,511,600	-	-	กอง สวัสดิการ สังคมฯ
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเบี้ยผู้ป่วยเอดส์ให้กับผู้ป่วยเอดส์ ตำบลหนองระเวียง	12,000	ต.ค.66- ก.ย.67		√		1 ต.ค.66.	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	3,000	-	-	สำนักปลัด
4	เงินสมทบทุนกองทุน ประกันสังคม	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบประกันสังคมให้กับ พนักงานจ้าง	672,540	ต.ค.66- ก.ย.67		√		1 ต.ค.66.	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	48,719	-	-	สำนักปลัด
5	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	เพื่อจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	6,000	ม.ค.-67	√			1 ม.ค.67.	31 ม.ค.67.	2,208	-	-	สำนักปลัด

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาการดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงาน ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	วัน เดือน ปี เริ่ม	วัน เดือน ปี สิ้นสุด				
6	เงินสำรองจ่าย	-เพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณสุขภัยเกิดขึ้น หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสา ธารณภัยหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณสุขภัยหรือ กรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมได้ ได้แก่ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้แก่ อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัย แล้ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ฯลฯ	137,000	ต.ค.66- ก.ย.67		√		1 ต.ค.66.	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ		-	-	สำนักปลัด

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาการดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงาน ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	วัน เดือน ปี เริ่ม	วัน เดือน ปี สิ้นสุด				
7	สมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	เพื่อจ่ายเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	763,208	ธ.ค.-66	√			1 ธ.ค.66.	31 ธ.ค.66.	701,966.80	-	-	กอง สวัสดิการ สังคมฯ
8	สมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพองค์การบริหารส่วน ตำบลตำบลหนองระเวียง	เพื่อจ่ายเงินสมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระ เวียง	240,000	มี.ค.-67	√			1 มี.ค.67.	31 มี.ค.67.	254,655	-	-	สำนักปลัด

### 3.6 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาการดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงาน ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	วัน เดือน ปี เริ่ม	วัน เดือน ปี สิ้นสุด				
1	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ด้านส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต	50,000	ต.ค.66- ก.ย.67		√		1 ต.ค.66.	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ		-	-	กอง สวัสดิการ สังคมฯ

### 3.7 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาการดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงาน ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	วัน เดือน ปี เริ่ม	วัน เดือน ปี สิ้นสุด				
1	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบ ปัญหาความเดือดร้อน (การ ให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้ประสบ ปัญหาความเดือดร้อน(การให้ความช่วยเหลือ เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย)	140,000	ต.ค.66- ก.ย.67		√		1 ต.ค.66.	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ		-	-	กอง สวัสดิการ สังคมฯ

### 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

#### 4.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาการดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงาน ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	วัน เดือน ปี เริ่ม	วัน เดือน ปี สิ้นสุด				
1	โครงการฝึกอบรมคุณธรรม และจริยธรรมบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบล หนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับคณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง องค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมาเช่น ค่าป้ายโครงการ ค่า สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ฯลฯ	250,000	ก.ค.-67			√	-	-	-	-	-	สำนักปลัด

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาการดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงาน ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	วัน เดือน ปี เริ่ม	วัน เดือน ปี สิ้นสุด				
2	โครงการฝึกอบรมสัมมนา และศึกษาดูงาน ฯลฯ	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ จัดฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อ พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฝ่ายรักษาความสงบ แพทย์ ประจำตำบล และสารวัตรกำนัน ในตำบล หนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัด นครราชสีมา เช่น สมมนาคุณวิทยากร ค่าเช่า ที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าของสมนาคุณ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเขียน ค่ากระเป๋าสสำหรับบรรจุ เอกสาร ฯลฯ	600,000	ม.ค.67- มี.ค.67			√	-	-	-	-	-	สำนักปลัด



ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาการดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงาน ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	วัน เดือน ปี เริ่ม	วัน เดือน ปี สิ้นสุด				
3	โครงการอุดหนุนศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส่วนกลาง) อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	อุดหนุน เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ตาม โครงการโครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. (ส่วนกลาง) อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	10,000	ต.ค.66- พ.ย.66	√			1 มี.ค.67.	31 มี.ค.67.	10,000	-	-	สำนักปลัด

#### 4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาการดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงาน ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	วัน เดือน ปี เริ่ม	วัน เดือน ปี สิ้นสุด				
1	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบ ปัญหาความเดือดร้อน	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ช่วยเหลือประชาชนที่เกิดสาธารณภัย หรือ ช่วยเหลือประชาชนด้านอื่นๆเพื่อฟื้นฟู เยียวยาและบรรเทาผลกระทบของประชาชน เช่น ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ ค่ายานพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเครื่อง อุปโภคบริโภค ฯลฯ	150,000	ต.ค.66- ก.ย.67			√	-	-	-	-	-	สำนักปลัด

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาการดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงาน ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	วัน เดือน ปี เริ่ม	วัน เดือน ปี สิ้นสุด				
2	โครงการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใน การเตรียมการและลดผลกระทบจากภัยพิบัติ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย และฟื้นฟูให้กลับสู่ สภาพปกติโดยเป็นการดำเนินการระยะก่อน เกิดสาธารณภัย การดำเนินการระยะระหว่าง เกิดสาธารณภัย การดำเนินการระยะหลังเกิด สาธารณภัย เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อม สร้าง ภาชนะ ฯลฯ	150,000	ต.ค.66- ก.ย.67			√	-	-	-	-	-	สำนักปลัด
3	โครงการฝึกซ้อมแผน ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนให้กับ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และผู้นำ ประชาชนทั่วไป บุคลากรงานป้องกัน ฯลฯ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร อาหาร ว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการฝึกซ้อมแผนฯ ค่าเครื่องเขียน และวัสดุ ฯลฯ	50,000	ก.พ.67- มี.ค.67	√			1 ก.พ.67.	31 มี.ค.67 (จัด กิจกรรม 19 มีนาคม)	25,050	-	-	สำนักปลัด

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาการดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงาน ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	วัน เดือน ปี เริ่ม	วัน เดือน ปี สิ้นสุด				
4	โครงการฝึกอบรมชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง	100,000	ต.ค.66- ก.ย.67			√	-	-	-	-	-	สำนักปลัด
5	โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุบนท้องถนน	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุท้องถนน เช่น เทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ ป้ายโครงการ ป้าย ประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนผู้มาปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดบริการประชาชน ฯลฯ	50,000	ธ.ค.66- ม.ค.67 และ เมษายน 67		√		ระยะที่ 1 (1 ธ.ค.66) และ ระยะที่ 2 (1 เม.ย.67)	ระยะที่ 1 (31 ธ.ค. 66) และ ระยะที่ 2 (30 เม.ย. 67)	25,260			สำนักปลัด

## 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์พันธุทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

### 5.1 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาการดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงาน ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	วัน เดือน ปี เริ่ม	วัน เดือน ปี สิ้นสุด				
1	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริเช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ	15,000	มิ.ย.-67			√	-	-	-	-	-	กองส่งเสริมการเกษตร
2	โครงการปลูกต้นไม้และหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้และหญ้าแฝก เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าหญ้าแฝก ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ	20,000	ก.ค.67- ส.ค.67			√	-	-	-	-	-	กองส่งเสริมการเกษตร
3	โครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ	9,000	พ.ค.-67			√	-	-	-	-	-	กองส่งเสริมการเกษตร

## 5.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาการดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงาน ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	วัน เดือน ปี เริ่ม	วัน เดือน ปี สิ้นสุด				
1	โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์คัดแยก ขยะ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่าง ๆ ค่าจัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้ ค่าจัดอบรม ให้ความรู้และจัดกิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะ	50,000	ธ.ค.66- ม.ค.67	√			1 ธ.ค.66.	31 ม.ค.67.	42,800	-	-	กอง สาธารณสุข ฯ