



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566
รอบ 12 เดือน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง
อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 (ตุลาคม2565 - กันยายน 2566)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	แผนการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาการดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงาน ดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	วัน เดือน ปี เริ่ม	วัน เดือน ปี สิ้นสุด				
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านก้าวพัฒนา หมู่ที่ 16 (ซอย 8) ต่อจากถนน คสล. เดิม	490,000	มี.ค.66- มิ.ย.66		√		ส.24/2566 ลว.25 ส.ค. 66(454,000)	ระหว่าง ดำเนินการ	454,000	-	-	กองช่าง
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านโนนหญ้านาง หมู่ที่ 8 ไปบ้านใหม่ฉมวก ตำบลนิคม สร้างตนเอง	489,000	มี.ค.66- มิ.ย.66		√		ส.18/2566 ลว.18 ส.ค. 66 (454,000)	ระหว่าง ดำเนินการ	454,000	-	-	กองช่าง
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนประตู หมู่ที่ 13 จาก ทางเข้าคุ้มโนนตาแก้วถึงสระ น้ำประปา	980,000	ก.พ.66- พ.ค.66		√		ส.17/2566 ลว.17 ส.ค. 66 (694,000)	ระหว่าง ดำเนินการ	694,000	-	-	กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองกุ๊กงาม หมู่ที่ 17 จากบ้านนางเปลือว ทะรินรัมย์ ไปนายนายสมร คุณค้ำ	395,000	มี.ค.66- มิ.ย.66		√		ส.20/2566 ลว.22 ส.ค. 66 (367,000)	ระหว่าง ดำเนินการ	367,000	-	-	กองช่าง
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านจิว หมู่ที่ 4 จาก บ้านนายพุดิ พนมะเริง ถึง บ้านนางทิม ยิ้มน้อย	134,000	เม.ย.66- มิ.ย.66		√		ส.22/2566 ลว.23 ส.ค. 66 (124,500)	ระหว่าง ดำเนินการ	124,500	-	-	กองช่าง
6	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านหนองขาม หมู่ที่ 2 นางเกิด รุรสาร ถึงบ้าน น.ส.สาคร ถิ่นทองกลาง	37,000	เม.ย.66- มิ.ย.66		√		ส.25/2566 ลว.25 ส.ค. 66 (35,000)	ระหว่าง ดำเนินการ	35,000	-	-	กองช่าง
7	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านหนองโสน หมู่ที่ 11จากบ้านนายคุณ เชื้อฟิ่ง ถึงบ้านนายสมศักดิ์ พลธานี	334,000	เม.ย.66- มิ.ย.66		√		ส.31/2566 ลว.8 ก.ย.66 (311,000)	ระหว่าง ดำเนินการ	311,000	-	-	กองช่าง
8	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านหนองใหญ่ หมู่ ที่ 1 จากบ้านนายพรม ทินกระ โทก ถึงบ้านนางพูน เทียมกระ โทก	117,000	เม.ย.66- มิ.ย.66		√		ส.29/2566 ลว.1 ก.ย.66 (108,000)	ระหว่าง ดำเนินการ	108,000	-	-	กองช่าง

1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	แผนการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาการดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงาน ดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	วัน เดือน ปี เริ่ม	วัน เดือน ปี สิ้นสุด				
9	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านหัวถนน หมู่ที่ 14 จากแยกบ้านนางถนอม บุญมาก ถึงบ้านนายสำรวย นาคุณนอก	152,000	เม.ย.66- ก.ค.66		√		ส.28/2566 ลว.1 ก.ย.66 (141,000)	ระหว่าง ดำเนินการ	141,000	-	-	กองช่าง
10	โครงการก่อสร้างทางออก กำลังกาย คสล.บ้านหนองขาม หมู่ที่ 2บริเวณสระน้ำหนอง ขาม	554,000	ก.พ.66- พ.ค.66	√			ส.19 / 2566 ลว.3ก.ค.66	28-ก.ย.-66	466,000	-	-	กองช่าง
11	โครงการขยายไหล่ทาง คสล. บ้านหนองระเวียง หมู่ที่ 6 จากบ้านผู้ใหญ่ประจักษ์ อาศัยกลาง ถึงบ้านนายสังข์ คลังขี้เวย	309,000	มี.ค.66- มิ.ย.66		√		ส.35/2566 ลว.8 ก.ย.66 (297,000)	ระหว่าง ดำเนินการ	297,000	-	-	กองช่าง
12	โครงการซ่อมแซมถนน คสล. บ้านน้ำตาลพัฒนา หมู่ที่ 18 ไปบ้านหัวถนน หมู่ที่ 14	491,000	เม.ย.66- มิ.ย.66		√		ส.37/2566 ลว.8ก.ย. 66(465,000)	ระหว่าง ดำเนินการ	465,000	-	-	กองช่าง
13	โครงการซ่อมแซมถนน คสล. บ้านใหม่ทิพย์ประชา หมู่ที่ 19 (ซอย 5 บน) จากศาลา ประชาคม ไปบ้านมาบประดู่ หมู่ที่ 7	491,000	เม.ย.66- มิ.ย.66		√		ส.33/2566 ลว.8ก.ย. 66(465,500)	ระหว่าง ดำเนินการ	465,500	-	-	กองช่าง
14	โครงการซ่อมแซมถนนคสล. บ้านทรัพย์โพธิ์งาม หมู่ที่ 20 จากสี่แยกโรงงานน้ำตาล ถึง แยกไป หมู่ที่ 17	970,000	มี.ค.66- มิ.ย.66		√		ส.41/2566 ลว.15ก.ย. 66(658,000)	ระหว่าง ดำเนินการ	658,000	-	-	กองช่าง
15	โครงการซ่อมแซมถนนจาก บ้านดอนประดู่ หมู่ที่ 13 ไป บ้านดอนหวาย หมู่ที่ 3	1,069,000	มี.ค.66- มิ.ย.66		√		ส.42/2566 ลว.15ก.ย. 66(732,000)	ระหว่าง ดำเนินการ	732,000	-	-	กองช่าง
16	โครงการซ่อมแซมถนนบ้าน โจด หมู่ที่ 15 สายกลางบ้าน	1,275,000	มี.ค.66- มิ.ย.66		√		ส.39/2566 ลว.15ก.ย. 66(880,000)	ระหว่าง ดำเนินการ	880,000	-	-	กองช่าง
17	โครงการซ่อมแซมถนนบ้านนา ตาหิน หมู่ที่ 9 จากฝายไปบ้าน โนนสะเดา หมู่ที่ 10	898,000	พ.ค.66- ส.ค.66		√		ส.43/2566 ลว.15ก.ย. 66(615,000)	ระหว่าง ดำเนินการ	615,000	-	-	กองช่าง
18	โครงการซ่อมแซมถนนบ้าน โนนสะเดา หมู่ที่ 10 ไปบ้าน หนองโสน หมู่ที่ 11	484,000	พ.ค.66- ก.ค.66		√		ส.32/2566 ลว.8ก.ย. 66(459,500)	ระหว่าง ดำเนินการ	459,500	-	-	กองช่าง

1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	แผนการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาการดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงาน ดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	วัน เดือน ปี เริ่ม	วัน เดือน ปี สิ้นสุด				
19	โครงการซ่อมแซมถนนภายใน หมู่บ้านเพชร หมู่ที่ 12 จาก บ้านน.ส.แล้ม รวมถึงมาย ถึง บ้านนางกิมเฮียง พร้อมสันเทียม	988,000	มิ.ย.66- ก.ย.66		√		ส.40/2566 ลว.15ก.ย. 66(680,000)	ระหว่าง ดำเนินการ	680,000	-	-	กองช่าง
20	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนน คสล.บ้านดอนหวาย หมู่ ที่ 3 ไปบ้านดอนประดู่ หมู่ที่ 13	484,000	มิ.ย.66- ส.ค.66		√		ส.34/2566 ลว.8ก.ย. 66(459,500)	ระหว่าง ดำเนินการ	459,500	-	-	กองช่าง
21	โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนน คสล.ภายในหมู่บ้านดอน หวาย หมู่ที่ 3 จากบ้านนางใจ โมกมะเรียง ถึงบ้านนางถ้วน ของจสุข	106,000	ธ.ค.65- ก.พ.66		√		ส.36/2566 ลว.8ก.ย. 66(101,000)	ระหว่าง ดำเนินการ	101,000	-	-	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 (ตุลาคม2565 - กันยายน 2566)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานเคหะชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	แผนการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาการดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน ดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	วัน เดือน ปี เริ่ม	วัน เดือน ปี สิ้นสุด				
1	อุดหนุนการไฟฟ้าอำเภอพิมาย เพื่อติดตั้งคอมไพสธารณะ บ้านโจด หมู่ที่ 15	300,000	ม.ค.66- มี.ค.66	√			1 ม.ค.66- 31 มี.ค.66	1 ม.ค.66- 31 มี.ค.66	228,023	-	-	กองช่าง
2	อุดหนุนการไฟฟ้าอำเภอพิมาย เพื่อติดตั้งคอมไพสธารณะ บ้านดอนประดู่ หมู่ที่ 13	120,000	ม.ค.66- มี.ค.66	√			1 ม.ค.66- 31 มี.ค.66	1 ม.ค.66- 31 มี.ค.66	154,198	-	-	กองช่าง
3	อุดหนุนการไฟฟ้าอำเภอพิมาย เพื่อติดตั้งคอมไพสธารณะ บ้านดอนหวาย หมู่ที่ 3	200,000	ม.ค.66- มี.ค.66	√			1 ม.ค.66- 31 มี.ค.66	1 ม.ค.66- 31 มี.ค.66	195,395	-	-	กองช่าง
4	อุดหนุนการไฟฟ้าอำเภอพิมาย เพื่อติดตั้งคอมไพสธารณะ บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 1	200,000	ม.ค.66- มี.ค.66	√			1 ม.ค.66- 31 มี.ค.66	1 ม.ค.66- 31 มี.ค.66	159,478	-	-	กองช่าง
5	โครงการวางท่อระบายน้ำบ้าน หนองใหญ่ หมู่ที่ 1 จากบ้าน นางชวน สีววัน ถึงป่าช้า	750,000	ก.พ.66- มิ.ย 66	√			21 ส.ค. 66-20 ธ.ค.66	21 ส.ค. 66-20 ธ.ค.66	740,000	-	-	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 (ตุลาคม2565 - กันยายน 2566)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

2.1 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	แผนการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาการดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน ดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	วัน เดือน ปี เริ่ม	วัน เดือน ปี สิ้นสุด				
1	โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ	15,000	ก.พ.66- พ.ค.66	√			1-ก.พ.-66	31 พ.ค.66 (จัดกิจกรรม 29 ส.ค.66)	7,000	-	-	กองส่งเสริม การเกษตร
2	โครงการส่งเสริมการปลูกอ้อย	15,000	ม.ค.66- มี.ค.66	√			1-ม.ค.-66	31 มี.ค.66(จัดกิจกรรม 28 มี.ค.66)	8,000	-	-	กองส่งเสริม การเกษตร
3	โครงการส่งเสริมการเลี้ยงแพะ	15,000	ม.ค.66- มี.ค.66	√			1-ม.ค.-66	- 31มี.ค.66 (จัดกิจกรรม 22 มี.ค.66)	8,000	-	-	กองส่งเสริม การเกษตร
4	โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ ท้องถิ่น	13,000	ก.ค.66- ก.ย.66	√			1-ก.ค.-66	- 30 ก.ย.66 (จัดกิจกรรม 7 ก.ย.66)	7,000	-	-	กองส่งเสริม การเกษตร

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

3.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	แผนการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาการดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน ดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	วัน เดือน ปี เริ่ม	วัน เดือน ปี สิ้นสุด				
1	โครงการจัดกิจกรรมมอบใบ ประกาศนียบัตรเด็กปฐมวัย	10,000	มี.ค.-66	√			1-มี.ค.-66	- 31 มี.ค. 66 (จัด กิจกรรม 12 มี.ค.66)	6,649	-	-	กองการศึกษา
2	โครงการทัศนศึกษาแหล่ง เรียนรู้นอกชุมชนศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	30,000	ธ.ค.65- ก.พ.66	√			1-ธ.ค.-65	- 29 ก.พ.66 (จัดกิจกรรม 28 ม.ค.66)	20,120	-	-	กองการศึกษา
3	โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็ก	50,000	ม.ค.-66	√			1-ม.ค.-66	-31 ม.ค.66 (จัดกิจกรรม 14 ม.ค.66)	45,000	-	-	กองการศึกษา
4	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย บริหารสถานศึกษา ศพด. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน หนองระเวียงหมู่ที่ 6	415,160	ต.ค.65- พ.ย.65 และมี.ค. 66-เม.ย.66	√			1-ต.ค.-65	-30 พ.ย.65 และ1 มี.ค. 66 - 30 เม.ย.66	395,243	-	-	กองการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	แผนการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาการดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน ดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	วัน เดือน ปี เริ่ม	วัน เดือน ปี สิ้นสุด				
5	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย บริหารสถานศึกษา ศพต. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน หนองขามหมู่ที่ 2	415,160	ต.ค.65- พ.ย.65 และมี.ค. 66-เม.ย.66	√			1 ต.ค.65 และ 1 มี.ค. 66 (มี 2 ระยะ)	30 พ.ย.65 และ 30 เม.ย.66 (มี 2 ระยะ)	406,250	-	-	กองการศึกษา
6	อุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ.ใน เขตองค์การบริหารส่วนตำบล หนองระเวียง (อาหารกลางวัน)	3,350,000	ต.ค.65 , ม.ค.66, เม.ย.66- พ.ค.66 และส.ค.66	√			1ต.ค.65 และ 1 ม.ค. 66และ 1 เม.ย.66และ และ 1 ส.ค. 66 (มี 4 ระยะ)	31 ต.ค.65 และ 31 ม.ค.66และ 31พ.ค.66 และ 31 ส.ค.66 (มี 4 ระยะ)	3,520,011	-	-	กองการศึกษา

3.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	แผนการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาการดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน ดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	วัน เดือน ปี เริ่ม	วัน เดือน ปี สิ้นสุด				
1	โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า	30,000	ธ.ค.65 และ ส.ค. 66	√			1ธ.ค.65 และ 1 ส.ค. 66 (มี 2 รอบ)	31 ธ.ค.65 และ 31 ส.ค.66 (มี 2 รอบ)	19,215	-	-	กอง สาธารณสุขฯ
2	โครงการควบคุมและป้องกัน โรคติดต่อ	50,000	ต.ค.65- ก.ย.66	√			1 ต.ค.65 .	30 พ.ย.66.	43,945	-	-	กอง สาธารณสุขฯ
3	โครงการโคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด	10,000	ต.ค.65- ก.ย.66	√			1 ต.ค.65.	30 พ.ย. 66.	8,855	-	-	กอง สาธารณสุขฯ
4	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ	50,000	พ.ย.65- เม.ย.66	√			1 พ.ย.65.	30 เม.ย.66.	27,360	-	-	กอง สาธารณสุขฯ
5	โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	120,000	ม.ค.66- มิ.ย.66	√			1 ม.ค.66.	30 มิ.ย.66.	108,790	-	-	กอง สาธารณสุขฯ
6	เงินอุดหนุนสำหรับการ ดำเนินงานตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1-20	400,000	ต.ค.65- ก.ย.66	√			1 ต.ค.65.	30 พ.ย. 66.	400,000	-	-	กอง สาธารณสุขฯ

3.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	แผนการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาการดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน ดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	วัน เดือน ปี เริ่ม	วัน เดือน ปี สิ้นสุด				
1	โครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	80,000	ม.ค.66- พ.ค.66	√			1 ม.ค.66.	31 พ.ค.66.	68,700	-	-	กอง การศึกษาฯ
2	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนด้านยาเสพติด	200,000	ต.ค.-65	√			1 ต.ค.65.	31 ต.ค.65.	200,000	-	-	กอง การศึกษาฯ
3	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วม แข่งขันกีฬาในงานเทศกาลต่างๆ	30,000	พ.ย.65 และ เม.ย.66			√	-	-	-	-	-	กอง การศึกษาฯ
4	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเยาวชนตำบลหนอง ระเวียง	20,000	ก.ค.-66	√			1 ก.ค.66.	31 ก.ค.66.	18,901	-	-	กอง การศึกษาฯ
5	อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอทิมาย	150,000	ต.ค.65- พ.ย.65	√			1 ต.ค.65.	30 พ.ย. 65.	150,000	-	-	กอง การศึกษาฯ

3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	แผนการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาการดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน ดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	วัน เดือน ปี เริ่ม	วัน เดือน ปี สิ้นสุด				
1	โครงการป้องกันและแก้ปัญหา ยาเสพติด	20,000	พ.ค.66- ก.ค.66	√			1พ.ค.66	31 ก.ค.66 (จัดกิจกรรม 23 มิ.ย.66)	18,200	-	-	สำนักปลัด
2	โครงการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำแผนชุมชน กิจกรรม ประชุมประชาคม	20,000	ธ.ค.65- ม.ค.66 และ พ.ค. 66-มิ.ย.66			√	-	-	-	-	-	สำนักปลัด
3	โครงการสร้างงานสร้างอาชีพ	30,000	ต.ค.65- ม.ค.66	√			1-ต.ค.-65	31 ม.ค.66 (จัดกิจกรรม 26 ม.ค. 66)	15,761	-	-	กอง สวัสดิการ สังคมฯ
4	โครงการสามวัยใส่ใจสุขภาพ สานสัมพันธ์ครอบครัว	30,000	ก.พ.66- มิ.ย.66	√			1-ก.พ.-66	30มิ.ย.66 (จัดกิจกรรม 21 เม.ษ. 2566)	9,600	-	-	กอง สวัสดิการ สังคมฯ
5	โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนา บทบาทสตรี	30,000	ก.ค.66- ก.ย.66	√			1-ก.ค.-66	30 ก.ย.66 (จัดกิจกรรม 20 ก.ค.2566)	19,410	-	-	กอง สวัสดิการ สังคมฯ

3.5 แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	แผนการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาการดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน ดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	วัน เดือน ปี เริ่ม	วัน เดือน ปี สิ้นสุด				
1	เบี้ยยังชีพความพิการ	3,200,000	ต.ค.65- ก.ย.66	√			1 ต.ค.65-	30 ก.ย.66.	2,965,800	-	-	กอง สวัสดิการ สังคมฯ
2	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	12,000	ต.ค.65- ก.ย.66	√			1 ต.ค.65-	30 ก.ย.66.	6,000	-	-	กองสวัสดิการ สังคมฯ
3	เงินสำรองจ่าย	731,220	ต.ค.65- ก.ย.66	√			1 ต.ค.65-	30 ก.ย.66.	326,658	-	-	สำนักปลัด
4	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	672,540	พ.ย.65- ธ.ค.65	√			1 พ.ย.65-	31ธ.ค.65 (22 พ.ย.65)	672,540	-	-	สำนักปลัด
5	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	6,000	ม.ค.-66	√			1 ม.ค.66 -	31 ม.ค. 66 (16 ม.ค.66)	2,500	-	-	สำนักปลัด
6	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	137,000	ต.ค.65- ก.ย.66	√			1 ต.ค.65-	30 ก.ย.66.	110,800	-	-	สำนักปลัด
7	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	16,500,000	ต.ค.65- ก.ย.66	√			1 ต.ค.65-	30 ก.ย.66.	14,997,200	-	-	กอง สวัสดิการ สังคมฯ
8	รายจ่ายตามข้อผูกพัน (สปสช.)	250,000	พ.ย.65- ธ.ค.65	√			1 พ.ย.65 -	31 ธ.ค.65.	177,728	-	-	สำนักปลัด

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

4.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	แผนการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาการดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน ดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	วัน เดือน ปี เริ่ม	วัน เดือน ปี สิ้นสุด				
1	โครงการฝึกอบรมคุณธรรม และจริยธรรมบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบล หนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	250,000	มี.ย.66- ก.ค.66	√			1 ม.ย.66 -	31 ก.ค.66 (จัดกิจกรรม 25 - 26 ก.ย.66)	92,760			สำนักปลัด
2	โครงการฝึกอบรมสัมมนาและ ศึกษาดูงาน ฯลฯ	600,000	ก.พ.66- มี.ค.66	√			1 ก.พ.66-	31 มี.ค.66 (จัดกิจกรรม 27-30 มี.ย. 66)	294,700			สำนักปลัด
3	โครงการอุดหนุนศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชน ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส่วนกลาง) อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	10,000	ต.ค.65- พ.ย.65	√			1 ต.ค.65 -	30 พ.ย. 65 (อุดหนุน กิจกรรม 27 ต.ค.65)	10,000			สำนักปลัด

4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	แผนการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ		หน่วยงาน ดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	150,000	ต.ค.65- ก.ย.66			√	-		สำนักปลัด
2	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน	50,000	ม.ค.66- มี.ค.66	√			16,450		สำนักปลัด
3	โครงการฝึกอบรมชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำปี 2566	200,000	ต.ค.65- ก.ย.66			√	-		สำนักปลัด
4	โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุบนท้องถนน	50,000	ต.ค.65- ก.ย.66	√			41,720		สำนักปลัด

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์พื้นที่พหุวิทยาการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	แผนการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาการดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน ดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	วัน เดือน ปี เริ่ม	วัน เดือน ปี สิ้นสุด				
1	โครงการปลูกต้นไม้และหญ้า แฝกเฉลิมพระเกียรติ	20,000	มี.ย.66- ส.ค.66	√					4,200			กองส่งเสริม การเกษตร
2	โครงการวันต้นไม้ประจำปีของ ชาติ	9,000	พ.ค.66- ก.ค.66	√					3,500			กองส่งเสริม การเกษตร
3	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	20,000	ต.ค.65- ก.ย.66	√					4,000			กองส่งเสริม การเกษตร

5.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	แผนการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาการดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน ดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	วัน เดือน ปี เริ่ม	วัน เดือน ปี สิ้นสุด				
1	โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ	50,000	ต.ค.65- ก.ย.66	√					47,740			กอง สาธารณสุขฯ

ปัญหา / อุปสรรค

- องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ได้ดำเนินโครงการต่างๆ ตามเป้าหมาย บรรลุวัตถุประสงค์ และประสบผลสำเร็จ แต่ยังมีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน คือ ปัญหาโครงการ
ทำให้บางโครงการเกิดความล่าช้า ในการดำเนินงาน เช่น โครงการก่อสร้าง

ข้อเสนอแนะ

- 1) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ควรมีมาตรการเร่งรัดการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม ให้เป็นไปตาม แผนการดำเนินงานที่ได้กำหนดไว้
- 2) โครงการใดที่ไม่มีความจำเป็นหรือไม่สามารถดำเนินการได้สมควรยกเลิกหรือไม่บรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อผลการดำเนินการประจำปีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล