



รายงานผลการดำเนินงาน  
รอบ ๑๒ เดือน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗  
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง  
อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง  
เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสัปดาห์ โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ได้ดำเนินการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๗

(นายภาชิต แสนเจ็ก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

## คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 29 ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนา มีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทย คณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียงจึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายองค์การบริหารส่วนตำบลทราบ คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาท้องถิ่น สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

## ส่วนที่ 1 บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ ๒๘ กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะดำเนินการติดตามและประเมินผลเองหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการภายใต้ข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นกำหนดก็ได้ และให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและเสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

### 1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการองค์กรบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง จึงเป็นการติดตามผลที่สำคัญ ดังนี้

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์กรบริหารส่วนตำบลหนองระเวียงหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์กรบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.2561-2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการ พัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่แวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของ ประชาชนตำบลหนองระเวียง

**บทสรุปของความสำคัญก็คือ** ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุข รอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มัน รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุม รอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถอยปัญหาหลังให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มันเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสีย ในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียงให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อม การปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดย การติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตาม เป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

## 2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใด ควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการ พัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการ พัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียงซึ่งจะ ช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการ ดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้
3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิก โครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง
4. เพื่อทราบถึงสภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระ เวียง
5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด/ผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียงที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน

## ๓. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จะเกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ดังนี้

๑. ทำให้ทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริง สามารถจัดลำดับความสำคัญของปัญหาและ แก้ไขปัญหาได้ทันที่เพื่อนำไปสู่การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถวางแผนงานหรือโครงการได้ตรงเป้าหมาย แก้ปัญหาได้ถูกต้องและพัฒนาได้ตรงตามนโยบายที่วางไว้
๓. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นกลไกสำคัญที่จะมุ่งไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาท้องถิ่น

ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นทราบผลการดำเนินงานตามแผนงานหรือโครงการ เมื่อเริ่มวางแผนใหม่อีกครั้งก็จะมีข้อมูลที่ชัดเจน เทียบตรงและเป็นปัจจุบัน สามารถเป็นเครื่องมือในการบริหารท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

#### 4. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ถึงที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ได้กำหนดให้มีการติดตามประเมินผลโครงการที่ได้ ดำเนินการไปแล้ว เพื่อตรวจสอบควบคุมให้การดำเนินงานตามโครงการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ เกิดประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ได้กำหนดไว้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียงในฐานะองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดทำโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น และให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง จึงได้กำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลโครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีองค์ประกอบของระบบการติดตามประเมินผล ดังนี้

- 1) กำหนดองค์การรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล
- 2) กำหนดแนวทางและวิธีการติดตามประเมินผล
- 3) กำหนดช่วงเวลาและระยะเวลาในการติดตามประเมินผล

##### 1) กำหนดองค์การรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ถึงที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหมวด 6 ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ประกอบด้วย

|                                 |                              |         |
|---------------------------------|------------------------------|---------|
| 1.นายสายชล ยิ้มน้อย             | สมาชิกสภาฯ                   | กรรมการ |
| 2.นายชูชาติ เทือกพุทรา          | สมาชิกสภาฯ                   | กรรมการ |
| 3.นายประภากร อยู่เย็น           | สมาชิกสภาฯ                   | กรรมการ |
| 4.นายทรงพล ปัญญาแจ้งสกุล        | ผู้แทนประชาคม                | กรรมการ |
| 5.นายสมชัย งามโคกกรวด           | ผู้แทนประชาคม                | กรรมการ |
| 6.นายสุชาติ บุญยภากร            | หัวหน้าส่วนราชการที่คัดเลือก | กรรมการ |
| 7.ร.ต.ประศาสน์พร ศรีเขียวตระกูล | หัวหน้าส่วนราชการที่คัดเลือก | กรรมการ |
| 8.นางกุศลีน นพบุญชลธิ์          | ผู้อำนวยการกองคลัง           | กรรมการ |
| 9.นายสวัสดิ์ อ้วนโพธิ์กลาง      | หัวหน้าสำนักปลัด             | กรรมการ |

10.นายอำนาจ ศรีสกุล ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารคัดเลือก กรรมการ

11.นายประจักษ์ อาศัยกลาง ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารคัดเลือก กรรมการ

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง มีหน้าที่  
ดังนี้

(1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียงเสนอต่อสภา  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง  
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ  
ห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ  
วัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ข้อ 30 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือ  
ร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

(1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างข้อกำหนด ขอบข่าย  
และรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการ เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

(2) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อกำหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน

(3) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล

(4) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล  
รายงานผลการดำเนินการซึ่งได้จากการติดตาม และประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพื่อ  
ประเมินผลการรายงานผลเสนอความเห็นผู้บริหารท้องถิ่น

(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนา  
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย  
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและ ต้องปิดประกาศ  
ไว้เป็น ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ข้อ 31 เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยรวมและเพื่อให้การบริหารงานขององค์กร ปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดให้มีการติดตามและ ประเมินผล  
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม

2) กำหนดแนวทางและวิธีการติดตามประเมินผล

ในการดำเนินการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียงได้รับการแต่งตั้ง จะทำหน้าที่รับผิดชอบการติดตามและประเมินผล  
โดยมีการติดตาม และประเมินผลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยมีประเด็น  
ในการติดตาม 3 ประเด็น คือ

- (1) ระยะเวลาการดำเนินงานตรงตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้
  - (2) ประสิทธิภาพของการวางแผนในเรื่องงบประมาณ (ไม่มีการโอนเงินงบประมาณ)
  - (3) ประสิทธิภาพของการดำเนินงานตามโครงการ
- การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีขั้นตอนในการดำเนินการ ดังนี้

**ขั้นตอนที่ 1** คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

1.1 การกำหนดกรอบ แนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น อาจกำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

- (1) ความสอดคล้อง (Relevance) ของยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์ที่กำหนด
- (2) ความเพียงพอ (Adequacy) ของทรัพยากรเพื่อกำหนดกิจกรรมของหน่วยงาน
- (3) ความก้าวหน้า (Progress) กิจกรรมที่กำหนดไว้ตามแผน โดยมีการติดตามผล (Monitoring)
- (4) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่ใช้โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation)

(5) ประสิทธิภาพ (Effectiveness) เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ (Effect)

(6) ผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) เป็นการศึกษาประเมินผล ประโยชน์ที่เกิด จากการทำกิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ และการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม

(7) การประเมินผลกระทบ เป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด (Overall Effect) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจนำแนวทางทั้งหมดที่กำหนดมาใช้หรืออาจเลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลก็ได้ โดยอย่างน้อยต้องสามารถประเมิน ความสอดคล้องและสามารถวัดความสำเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ คณะกรรมการฯ จะพิจารณา

1.2 กรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนา

- (1) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) หรือการประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation)
- (2) การประเมินโครงการ (Project Evaluation) หรือ การประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation)
- (3) การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)

**ขั้นตอนที่ 2** คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

**ขั้นตอนที่ 3** คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผล ได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนดำเนินงานจนสิ้นสุดโครงการฯ

**ขั้นตอนที่ 4** คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่น

**ขั้นตอนที่ 5** ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

#### 4.ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือ นำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน
2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทันท่วงที ตรงเป้าหมายอย่างทันที่ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คำนวณไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น
4. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ
5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ
6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้
7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง แต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรมงานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลหนองระเวียง/องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

## ส่วนที่ 2

### แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

เป็นแบบติดตามตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง โดยมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคม

#### 1. ผลการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

1.1 จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ถึงที่แก้ไข เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง

#### ตารางที่ 1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ (แบบ ผ.02)

| ยุทธศาสตร์                                                      | ปี2566       |                   | ปี2567       |                    | ปี2568       |                    | ปี2569       |                   | ปี2570       |                   | รวม 5 ปี     |                    |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------|
|                                                                 | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท)    | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท)     | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท)     | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท)    | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท)    | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท)     |
| ด้านโครงสร้างพื้นฐาน                                            | 51           | 36,036,551        | 81           | 58,141,681         | 82           | 62,209,582         | 65           | 41,876,695        | 52           | 37,288,052        | 331          | 235,552,561        |
| ด้านเศรษฐกิจ                                                    | 6            | 190,006           | 7            | 3,300,007          | 8            | 11,000,008         | 6            | 300,006           | 5            | 840,000           | 32           | 15,630,027         |
| ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต                                 | 31           | 30,298,031        | 32           | 31,948,032         | 35           | 33,748,035         | 33           | 34,948,033        | 32           | 36,454,032        | 163          | 167,396,163        |
| ด้านการเมืองการบริหาร                                           | 19           | 4,940,000         | 18           | 6,620,000          | 26           | 6,870,000          | 16           | 5,370,000         | 18           | 3,270,000         | 97           | 27,070,000         |
| ด้านการพัฒนาด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 8            | 725,008           | 8            | 725,008            | 9            | 1,725,009          | 9            | 1,425,009         | 8            | 725,008           | 42           | 5,325,042          |
| การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ                                            | 3            | 3,920,000         | 5            | 5,230,000          | 5            | 2,450,000          | 4            | 4,390,000         | 4            | 9,050,004         | 21           | 25,040,004         |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                              | <b>118</b>   | <b>76,109,596</b> | <b>151</b>   | <b>105,964,728</b> | <b>165</b>   | <b>118,002,634</b> | <b>133</b>   | <b>88,309,743</b> | <b>119</b>   | <b>87,627,096</b> | <b>686</b>   | <b>476,013,797</b> |

จากตาราง พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สังเกตได้จาก จำนวนงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ถึงที่แก้ไข เพิ่มเติม และที่เปลี่ยนแปลง รวมกันมีมากที่สุดถึง 235,552,561 บาท รองลงมาคือ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 167,396,163 บาท ส่วนยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการพัฒนาการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีงบประมาณน้อยที่สุด คือ 5,325,042 บาท

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2567

ตารางที่ 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ (แบบ ผ.02)

| ยุทธศาสตร์                                                               | โครงการที่เสร็จ |        | อยู่ระหว่างดำเนินการ |        | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ |        | โครงการทั้งหมด |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|----------------------|--------|---------------------|--------|----------------|
|                                                                          | จำนวน           | ร้อยละ | จำนวน                | ร้อยละ | จำนวน               | ร้อยละ |                |
| 1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน                                | 5               | 20.83  | 19                   | 79.17  | 0                   | 0.00   | 24             |
| 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ                                        | 3               | 100.00 | 0                    | 0.00   | 0                   | 0.00   | 3              |
| 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต                     | 24              | 82.76  | 1                    | 3.45   | 4                   | 13.79  | 29             |
| 4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร                               | 5               | 62.50  | 0                    | 0.00   | 3                   | 37.50  | 8              |
| 5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 4               | 100.00 | 0                    | 0.00   | 0                   | 0.00   | 4              |
| 6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ                                        | 0               | 0.00   | 0                    | 0.00   | 0                   | 0.00   | 0              |
| รวมทั้ง 6 ยุทธศาสตร์                                                     | 42              | 61.76  | 19                   | 27.94  | 7                   | 10.29  | 68             |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา  
ปีงบประมาณ 2567 (ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567)

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                      | ผลการดำเนินงาน         |                      |                         | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร<br>(บาท) | ผลการเบิกจ่าย<br>(บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการ | หน่วยงาน<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
|     |                                                                                                      | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่<br>ดำเนินการ |                                  |                        |                        |                       |                       |
| 1   | โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านโนนหญ้านาง หมู่ที่ 8 ไปบ้านใหม่ฉมวก ตำบลนิคมสร้างตนเอง                 | ✓                      |                      |                         | 787,000                          | 544,000                | ธ.ค.66-มี.ค.67         | กองช่าง               |                       |
| 2   | โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากสามแยกประปา บ้านหนองขาม หมู่ที่ 2 ไปสามแยกสวนนายพล ถนัดหมอ                 | ✓                      |                      |                         | 611,000                          | 429,000                | ธ.ค.66-มี.ค.67         | กองช่าง               |                       |
| 3   | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโจดจากบ้านนายริน เนื่อนา ถึงสามแยกสวนนางละม้าย ถนัดหมอ                    |                        | ✓                    |                         | 462,000                          | 0.00                   | เม.ย.67-ก.ค.67         | กองช่าง               | ส.18/67 ลว. 27 ก.ย.67 |
| 4   | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองกุฎีงาม หมู่ที่ 17 จากบ้านนายชูวิทย์ เพ็ชรสิน ถึงบ้านนายวิเชียร ด่านา |                        | ✓                    |                         | 309,000                          | 0.00                   | เม.ย.67-มิ.ย.67        | กองช่าง               | ส.19/67 ลว. 27 ก.ย.67 |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                 | ผลการดำเนินงาน     |                  |                     | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) | ผลการเบิกจ่าย (บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | หมายเหตุ              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|-----------------------|
|     |                                                                                                                 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ |                               |                     |                        |                   |                       |
| 5   | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองบัวคำ หมู่ที่ 5 จากวัดหนองบัวคำ ถึงบ้านนางพร ศรีสกุล                             |                    | ✓                |                     | 127,000                       | 0.00                | เม.ย.67-มิ.ย.67        | กองช่าง           | ส.23/67 ลว. 30 ก.ย.67 |
| 6   | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 1 จากแยกนาป่าตาล ไปถนนหลักสิบ บ้านจั่ว หมู่ที่ 4                    |                    | ✓                |                     | 596,000                       | 0.00                | เม.ย.67-ก.ค.67         | กองช่าง           | ส.14/67 ลว. 24 ก.ย.67 |
| 7   | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านนาตาหิน หมู่ที่ 9 จากบ้านนางสุดใจ ถึงนาวัด                                  |                    | ✓                |                     | 483,000                       | 0.00                | เม.ย.67-ก.ค.67         | กองช่าง           | ส.24/67 ลว. 30 ก.ย.67 |
| 8   | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านเพชร หมู่ที่ 12 จากบ้านนายเกิด บุญมาก ถึงสระบ้านเพชร                        |                    | ✓                |                     | 320,000                       | 0.00                | พ.ค.67-ส.ค.67          | กองช่าง           | ส.17/67 ลว. 27 ก.ย.67 |
| 9   | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านหนองโสน หมู่ที่ 11 จากบ้านนายสมศักดิ์ พลธานี ถึงบ้านนางกรองทอง เกษมโชครักษา |                    | ✓                |                     | 297,000                       | 0.00                | พ.ค.67-ก.ค.67          | กองช่าง           | ส.20/67 ลว. 27 ก.ย.67 |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                          | ผลการดำเนินงาน     |                  |                     | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) | ผลการเบิกจ่าย (บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | หมายเหตุ              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|-----------------------|
|     |                                                                                                          | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ |                               |                     |                        |                   |                       |
| 10  | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 1 จากบ้านนายฉลอง ชาวพิมาย ถึง บ้านนายสงระวางสูงเนิน |                    | ✓                |                     | 78,000                        | 0.00                | เม.ย.67-มิ.ย.67        | กองช่าง           | ส.25/67 ลว. 30 ก.ย.67 |
| 11  | โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 13 สายโนนเพ็ชร ไปบ้านโจด หมู่ที่ 15                                       | ✓                  |                  |                     | 884,000                       | 625,000             | ธ.ค.66-มี.ค.67         | กองช่าง           |                       |
| 12  | โครงการซ่อมแซมถนน คสล.จากหนองโสน หมู่ที่ 11 ไปบ้านโนนสะเดา หมู่ที่ 10                                    |                    | ✓                |                     | 600,000                       | 0.00                | เม.ย.67-ก.ค.67         | กองช่าง           | ส.4/67 ลว. 1 ก.ค.67   |
| 13  | โครงการซ่อมแซมถนน คสล.บ้านน้ำตาลพัฒนา หมู่ที่ 18 ไปบ้านหัวถนน หมู่ที่ 14                                 |                    | ✓                |                     | 614,000                       | 0.00                | เม.ย.67-ก.ค.67         | กองช่าง           | ส.8/67 ลว. 5 ก.ค.67   |
| 14  | โครงการซ่อมแซมถนน คสล.บ้านใหม่ทิพย์ประชา หมู่ที่ 19 (ซอย 5 บน) จากศาลาประชาคม ไปบ้านมาบประดู่ หมู่ที่ 7  |                    | ✓                |                     | 734,000                       | 0.00                | เม.ย.67-ก.ค.67         | กองช่าง           | ส.5/67 ลว. 27 ก.ค.67  |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                             | ผลการดำเนินงาน     |                  |                     | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) | ผลการเบิกจ่าย (บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | หมายเหตุ              |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|-----------------------|
|     |                                                                                             | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ |                               |                     |                        |                   |                       |
| 15  | โครงการซ่อมแซมถนน คสล.หมู่ที่ 14 จากบ้านนายอ่วม นาภูมิ ถึงแยกไปบ้านหนองโสน หมู่ที่ 11       |                    | ✓                |                     | 608,000                       | 0.00                | เม.ย.67-ก.ค.67         | กองช่าง           | ส.9/67 ลว. 5 ก.ค.67   |
| 16  | โครงการซ่อมแซมถนนคสล.บ้านทรัพย์โพธิ์งาม หมู่ที่ 20 จากสี่แยกโรงงานน้ำตาลถึงแยกไป หมู่ที่ 17 |                    | ✓                |                     | 811,000                       | 0.00                | เม.ย.67-ก.ค.67         | กองช่าง           | ส.6/67 ลว. 1 ก.ค.67   |
| 17  | โครงการซ่อมแซมถนนบ้านก้าวพัฒนา หมู่ที่ 16 จากซอย 8 ไปบ้านหัวถนน หมู่ที่ 14                  |                    | ✓                |                     | 495,000                       | 0.00                | พ.ค.67-ก.ค.67          | กองช่าง           | ส.22/67 ลว. 27 ก.ย.67 |
| 18  | โครงการซ่อมแซมถนนบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 10 ไปบ้านหนองโสน หมู่ที่ 11                           |                    | ✓                |                     | 632,000                       | 0.00                | พ.ค.67-ส.ค.67          | กองช่าง           | ส.11/67 ลว. 23 ก.ย.67 |
| 19  | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.บ้านจั่ว หมู่ที่ 4 ไปบ้านหนองโสน หมู่ที่ 11                   |                    | ✓                |                     | 767,000                       | 0.00                | พ.ค.67-ส.ค.67          | กองช่าง           | ส.12/67 ลว. 23 ก.ย.67 |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                          | ผลการดำเนินงาน     |                  |                     | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) | ผลการเบิกจ่าย (บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | หมายเหตุ              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|-----------------------|
|     |                                                                                          | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ |                               |                     |                        |                   |                       |
| 20  | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล.บ้านดอนหวาย หมู่ที่ 3 ไปบ้านดอนประดู่ หมู่ที่ 13            |                    | ✓                |                     | 633,000                       | 0.00                | พ.ค.67-ส.ค.67          | กองช่าง           | ส.13/67 ลว. 23 ก.ย.67 |
| 21  | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล.บ้านโนนหญ้านาง หมู่ที่ 8 ไปบ้านมาบประดู่ หมู่ที่ 7 (ซอย 5)  |                    | ✓                |                     | 300,000                       | 0.00                | พ.ค.67-ก.ค.67          | กองช่าง           | ส.21/67 ลว. 23 ก.ย.67 |
| 22  | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล.บ้านมาบประดู่ หมู่ที่ 7 ไปบ้านหนองระเวียง หมู่ที่ 6 (ซอย 6) |                    | ✓                |                     | 930,000                       | 0.00                | พ.ค.67-ส.ค.67          | กองช่าง           | ส.15/67 ลว. 26 ก.ย.67 |

#### 1.2 แผนงานเคหะชุมชน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                      | ผลการดำเนินงาน     |                  |                     | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) | ผลการเบิกจ่าย (บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | หมายเหตุ                           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|------------------------------------|
|     |                                                                                      | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ |                               |                     |                        |                   |                                    |
| 1   | อุดหนุนการไฟฟ้าอำเภอพิมาย โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างภายในบ้านมาบประดู่ หมู่ที่ 7   | ✓                  |                  |                     | 320,000                       | 361,069             | ม.ค.67-มี.ค.67         | กองช่าง           | โอนงบประมาณเพิ่มเติม 41,069.36 บาท |
| 2   | อุดหนุนการไฟฟ้าอำเภอพิมาย โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างภายในบ้านหนองระเวียง หมู่ที่ 6 | ✓                  |                  |                     | 400,000                       | 330,946             | ม.ค.67-มี.ค.67         | กองช่าง           |                                    |

## 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

### 2.1 แผนงานการเกษตร

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                        | ผลการดำเนินงาน     |                  |                     | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) | ผลการเบิกจ่าย (บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการ                              | หน่วยงานดำเนินการ   | หมายเหตุ |
|-----|----------------------------------------|--------------------|------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|----------|
|     |                                        | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ |                               |                     |                                                     |                     |          |
| 1   | โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ | ✓                  |                  |                     | 13,000                        | 8,000               | 1 ส.ค.67 - 31 ส.ค.67 จัดกิจกรรม 12 กันยายน พ.ศ.2567 | กองส่งเสริมการเกษตร |          |
| 2   | โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น       | ✓                  |                  |                     | 10,000                        | 0.00                | 1 ก.พ.67 - 29 ก.พ.67 จัดกิจกรรม 26 กันยายน พ.ศ.2567 | กองส่งเสริมการเกษตร |          |
| 3   | โครงการอบรมการทำปุ๋ยอินทรีย์           | ✓                  |                  |                     | 13,000                        | 6,800               | 1 ม.ค 67-31 ม.ค.67 จัดกิจกรรม 14 มีนาคม พ.ศ.2567    | กองส่งเสริมการเกษตร |          |

### 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

#### 3.1 แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                            | ผลการดำเนินงาน     |                  |                     | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) | ผลการเบิกจ่าย (บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการ                             | หน่วยงานดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|-------------------|----------|
|     |                                                                                            | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ |                               |                     |                                                    |                   |          |
| 1   | โครงการจัดกิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตรเด็กปฐมวัย                                              | ✓                  |                  |                     | 10,000                        | 9,000               | 1 มี.ค.67 - 31 มี.ค.67 จัดกิจกรรมวันที่ 22 มี.ค.67 | กองการศึกษา       |          |
| 2   | โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกชุมชนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                    | ✓                  |                  |                     | 30,000                        | 24,295              | ธ.ค.66-ก.พ.67                                      | กองการศึกษา       |          |
| 3   | โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็ก                                                              | ✓                  |                  |                     | 50,000                        | 45,000              | จัดกิจกรรม วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2567               | กองการศึกษา       |          |
| 4   | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา ศพด.องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหนองระเวียงหมู่ที่ 6 | ✓                  |                  |                     | 486,500                       | 460,920             | ต.ค.66-ธ.ค.66 และ เม.ย.67-พ.ค.67                   | กองการศึกษา       |          |
| 5   | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา ศพด.องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหนองระเวียงหมู่ที่ 2 | ✓                  |                  |                     | 486,500                       | 474,989             | ต.ค.66-ธ.ค.66 และ เม.ย.67-พ.ค.67                   | กองการศึกษา       |          |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                 | ผลการดำเนินงาน     |                  |                     | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) | ผลการเบิกจ่าย (บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการ                                               | หน่วยงานดำเนินการ | หมายเหตุ           |
|-----|-----------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
|     |                                                                 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ |                               |                     |                                                                      |                   |                    |
| 6   | วัสดุงานบ้านงานครัว                                             |                    | ✓                |                     | 1,776,000                     | 1,132,866           | ต.ค.66-พ.ย.66 และ ม.ค.67-ก.พ.67 และ เม.ย.67-พ.ค.67 และ ก.ค.67-ส.ค.67 | กองการศึกษา       | กันเงิน 410,666.56 |
| 7   | อุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง | ✓                  |                  |                     | 3,600,000                     | 3,443,100           | ต.ค.66-พ.ย.66 และ ม.ค.67-ก.พ.67 และ เม.ย.67-พ.ค.67 และ ก.ค.67-ส.ค.67 | กองการศึกษา       |                    |

| 3.2 แผนงานสาธารณสุข |                                                                                 |                    |                  |                     |                               |                     |                           |                   |          |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|----------|
| ที่                 | โครงการ/กิจกรรม                                                                 | ผลการดำเนินงาน     |                  |                     | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) | ผลการเบิกจ่าย (บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการ    | หน่วยงานดำเนินการ | หมายเหตุ |
|                     |                                                                                 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ |                               |                     |                           |                   |          |
| 1                   | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า (คำจ้างเหมาสำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์) | ✓                  |                  |                     | 60,000                        | 19,905              | ธันวาคม 66 และ สิงหาคม 67 | กองสาธารณสุขฯ     |          |
| 2                   | โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ                                                | ✓                  |                  |                     | 50,000                        | 13,052              | ต.ค.66-ก.ย.67             | กองสาธารณสุขฯ     |          |
| 3                   | โครงการโคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด                                      | ✓                  |                  |                     | 10,000                        | 9,240               | ส.ค.67                    | กองสาธารณสุขฯ     |          |
| 4                   | โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ                                        | ✓                  |                  |                     | 50,000                        | 43,530              | พ.ย.66-ส.ค.67             | กองสาธารณสุขฯ     |          |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                    | ผลการดำเนินงาน         |                      |                         | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร<br>(บาท) | ผลการเบิกจ่าย<br>(บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการ | หน่วยงาน<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------|
|     |                                                                                    | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่<br>ดำเนินการ |                                  |                        |                        |                       |          |
| 5   | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย<br>จากโรคพิษสุนัขบ้า                                  | ✓                      |                      |                         | 120,000                          | 94,630                 | เม.ย.67-มิ.ย.67        | กอง<br>สาธารณสุขฯ     |          |
| 6   | เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม<br>โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข<br>หมู่ที่ 1-20 | ✓                      |                      |                         | 400,000                          | 400,000                | ต.ค.66-ก.ย.67          | กอง<br>สาธารณสุขฯ     |          |

### 3.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                          | ผลการดำเนินงาน         |                      |                         | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร<br>(บาท) | ผลการเบิกจ่าย<br>(บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการ              | หน่วยงาน<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ                          |
|-----|----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
|     |                                                          | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่<br>ดำเนินการ |                                  |                        |                                     |                       |                                   |
| 1   | โครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์                              | ✓                      |                      |                         | 80,000                           | 87,420                 | ธ.ค.66-มี.ค.67                      | กองการศึกษาฯ          | โอนงบประมาณเพิ่มเติม<br>7,420 บาท |
| 2   | โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและ<br>ประชาชนด้านยาเสพติด       | ✓                      |                      |                         | 200,000                          | 200,000                | จัดกิจกรรมวันที่ 22-28<br>ตุลาคม 66 | กองการศึกษาฯ          |                                   |
| 3   | โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน<br>กีฬาในงานเทศกาลต่างๆ |                        |                      | ✓                       | 30,000                           | 0.00                   | พฤศจิกายน 66 และ เมษายน<br>67       | กองการศึกษาฯ          |                                   |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                  | ผลการดำเนินงาน     |                  |                     | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) | ผลการเบิกจ่าย (บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการ     | หน่วยงานดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|--------------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|----------|
|     |                                                  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ |                               |                     |                            |                   |          |
| 4   | โครงการจัดซื้อวัสดุกีฬา                          | ✓                  |                  |                     | 100,000                       | 99,961              | ก.ค.67-ส.ค.67              | กองการศึกษาฯ      |          |
| 5   | โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเยาวชนตำบลหนองระเวียง | ✓                  |                  |                     | 20,000                        | 20,000              | จัดกิจกรรมวันที่ 22 พ.ค.67 | กองการศึกษาฯ      |          |
| 6   | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย                  | ✓                  |                  |                     | 150,000                       | 150,000             | ต.ค.66- พ.ย.66             | กองการศึกษาฯ      |          |

| 3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน |                                                                |                    |                  |                     |                               |                     |                                     |                    |          |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------|----------|
| ที่                                 | โครงการ/กิจกรรม                                                | ผลการดำเนินงาน     |                  |                     | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) | ผลการเบิกจ่าย (บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการ              | หน่วยงานดำเนินการ  | หมายเหตุ |
|                                     |                                                                | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ |                               |                     |                                     |                    |          |
| 1                                   | โครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด                              | ✓                  |                  |                     | 20,000                        | 19,740              | เดือนมิถุนายน จัดกิจกรรม 18 มิ.ย.67 | สำนักปลัด          |          |
| 2                                   | โครงการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำแผนชุมชน กิจกรรมประชุมประชาคม |                    |                  | ✓                   | 20,000                        | 0.00                | ธ.ค.66-ม.ค.67 และ พ.ค. 67-มิ.ย.67   | สำนักปลัด          |          |
| 3                                   | โครงการสร้างงานสร้างอาชีพ                                      | ✓                  |                  |                     | 30,000                        | 14,600              | จัดกิจกรรม วันที่ 19 มกราคม 2567    | กองสวัสดิการสังคมฯ |          |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                             | ผลการดำเนินงาน     |                  |                     | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) | ผลการเบิกจ่าย (บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการ                   | หน่วยงานดำเนินการ  | หมายเหตุ |
|-----|---------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------------------------|--------------------|----------|
|     |                                             | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ |                               |                     |                                          |                    |          |
| 4   | โครงการสามวัยใส่ใจสุขภาพสานสัมพันธ์ครอบครัว | ✓                  |                  |                     | 30,000                        | 9,600               | เดือนพฤษภาคม จัดกิจกรรม วันที่ 19 พ.ค.67 | กองสวัสดิการสังคมฯ |          |
| 5   | โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาบทบาทสตรี           | ✓                  |                  |                     | 30,000                        | 9,600               | เดือนกรกฎาคม จัดกิจกรรม วันที่ 4 ก.ค.67  | กองสวัสดิการสังคมฯ |          |

### 3.5 แผนงานงบกลาง

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม           | ผลการดำเนินงาน     |                  |                     | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) | ผลการเบิกจ่าย (บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ  | หมายเหตุ |
|-----|---------------------------|--------------------|------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|----------|
|     |                           | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ |                               |                     |                        |                    |          |
| 1   | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ     | ✓                  |                  |                     | 16,500,000                    | 15,656,300          | ต.ค.66-ก.ย.67          | กองสวัสดิการสังคมฯ |          |
| 2   | เบี้ยยังชีพความพิการ      | ✓                  |                  |                     | 3,500,000                     | 3,034,400           | ต.ค.66-ก.ย.67          | กองสวัสดิการสังคมฯ |          |
| 3   | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์   | ✓                  |                  |                     | 12,000                        | 6,000               | ต.ค.66-ก.ย.67          | กองสวัสดิการสังคมฯ |          |
| 4   | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | ✓                  |                  |                     | 141,000                       | 128,932             | ต.ค.66-ก.ย.67          | สำนักปลัด          |          |
| 5   | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน   | ✓                  |                  |                     | 6,000                         | 2,208               | ม.ค.-67                | สำนักปลัด          |          |
| 6   | เงินสำรองจ่าย             | ✓                  |                  |                     | 671,192                       | 90,900              | ต.ค.66-ก.ย.67          | สำนักปลัด          |          |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                          | ผลการดำเนินงาน         |                      |                         | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร<br>(บาท) | ผลการเบิกจ่าย<br>(บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการ | หน่วยงาน<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ                           |
|-----|----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------------|
|     |                                                          | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่<br>ดำเนินการ |                                  |                        |                        |                       |                                    |
| 7   | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) | ✓                      |                      |                         | 763,208                          | 640,726                | ธ.ค.-66                | สำนักปลัด             |                                    |
| 8   | รายจ่ายตามข้อผูกพัน                                      | ✓                      |                      |                         | 240,000                          | 254,655                | มี.ค.-67               | กอง<br>สาธารณสุขฯ     | โอนงบประมาณเพิ่มเติม<br>14,655 บาท |

### 3.6 แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                        | ผลการดำเนินงาน         |                      |                         | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร<br>(บาท) | ผลการเบิกจ่าย<br>(บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการ | หน่วยงาน<br>ดำเนินการ  | หมายเหตุ |
|-----|------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------|
|     |                                                                        | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่<br>ดำเนินการ |                                  |                        |                        |                        |          |
| 1   | โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต |                        |                      | ✓                       | 50,000                           | 0.00                   | ต.ค.66-ก.ย.67          | กองสวัสดิการ<br>สังคมฯ |          |

### 3.7 แผนงานการเกษตร

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                        | ผลการดำเนินงาน         |                      |                         | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร<br>(บาท) | ผลการเบิกจ่าย<br>(บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการ | หน่วยงาน<br>ดำเนินการ   | หมายเหตุ |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|----------|
|     |                                                                                        | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่<br>ดำเนินการ |                                  |                        |                        |                         |          |
| 1   | โครงการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน (การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย) |                        |                      | ✓                       | 140,000                          | 0.00                   | ต.ค.66-ก.ย.67          | กองส่งเสริม<br>การเกษตร |          |

#### 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

##### 4.1 แผนงานบริหารทั่วไป

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                           | ผลการดำเนินงาน         |                      |                         | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร<br>(บาท) | ผลการเบิกจ่าย<br>(บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการ        | หน่วยงาน<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------|
|     |                                                                                                                           | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่<br>ดำเนินการ |                                  |                        |                               |                       |          |
| 1   | โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา                      | ✓                      |                      |                         | 250,000                          | 111,080                | จัดกิจกรรมวันที่ 28-30 ส.ค.67 | สำนักปลัด             |          |
| 2   | โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน ฯลฯ                                                                                     |                        |                      | ✓                       | 600,000                          | 0.00                   | ม.ค.67-มี.ค.67                | สำนักปลัด             |          |
| 3   | โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส่วนกลาง) อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา | ✓                      |                      |                         | 10,000                           | 10,000                 | ต.ค.66-พ.ย.66                 | สำนักปลัด             |          |

## 4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                             | ผลการดำเนินงาน         |                      |                         | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร<br>(บาท) | ผลการเบิกจ่าย<br>(บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการ      | หน่วยงาน<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|---------------------------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------|
|     |                                             | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่<br>ดำเนินการ |                                  |                        |                             |                       |          |
| 1   | โครงการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน  |                        |                      | ✓                       | 150,000                          | 0.00                   | ต.ค.66-ก.ย.67               | สำนักปลัด             |          |
| 2   | โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย            | ✓                      |                      |                         | 150,000                          | 3,325                  | ต.ค.66-ก.ย.67               | สำนักปลัด             |          |
| 3   | โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน      | ✓                      |                      |                         | 50,000                           | 25,050                 | ก.พ.67-มี.ค.67              | สำนักปลัด             |          |
| 4   | โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ |                        |                      | ✓                       | 100,000                          | 0.00                   | ต.ค.66-ก.ย.67               | สำนักปลัด             |          |
| 5   | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน      | ✓                      |                      |                         | 50,000                           | 25,260                 | ธ.ค.66-ม.ค.67 และ เมษายน 67 | สำนักปลัด             |          |

## 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

### 5.1 แผนงานการเกษตร

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                     | ผลการดำเนินงาน         |                      |                         | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร<br>(บาท) | ผลการเบิกจ่าย<br>(บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการ     | หน่วยงาน<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|-----------------------------------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|----------|
|     |                                                     | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่<br>ดำเนินการ |                                  |                        |                            |                       |          |
| 1   | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | ✓                      |                      |                         | 15,000                           | 4,000                  | จัดกิจกรรมวันที่ 5 ก.ค.67  | กองส่งเสริมการเกษตร   |          |
| 2   | โครงการปลูกต้นไม้และหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ          | ✓                      |                      |                         | 20,000                           | 8,000                  | จัดกิจกรรมวันที่ 19 ก.ค.67 | กองส่งเสริมการเกษตร   |          |
| 3   | โครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ                      | ✓                      |                      |                         | 9,000                            | 0.00                   | จัดกิจกรรมวันที่ 21 พ.ค.67 | กองส่งเสริมการเกษตร   |          |

## 5.2 แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม        | ผลการดำเนินงาน     |                  |                     | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) | ผลการเบิกจ่าย (บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการ                                                                  | หน่วยงานดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|------------------------|--------------------|------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
|     |                        | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ |                               |                     |                                                                                         |                   |          |
| 1   | โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ | ✓                  |                  |                     | 50,000                        | 42,800              | ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567 ดำเนินการกิจกรรมถึงขยะเปียกลดโลกร้อน (วันที่ 30 มกราคม 2567) | กองสาธารณสุขฯ     |          |

## ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ

### 1.สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2567) มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- 1) ให้การดำเนินการตามแผนพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถตอบสนอง ความต้องการและปัญหาของประชาชนได้
  - 2) ให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้
  - 3) นำไปทบทวนการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงแนวทางในการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  - 4) ใช้เป็นข้อมูลสำหรับหน่วยงานจัดทำแผนพัฒนา และผู้บริหารในการวางแผนพัฒนาปีต่อไป
- การติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้ เป็นการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา/โครงการเฉพาะที่ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการพัฒนาอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

สำหรับวิธีการติดตามและประเมินผล มีการจัดเก็บข้อมูลจากการดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง โดยสามารถสรุปได้ ดังนี้

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ไป แล้วเมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง เพื่อดำเนินการให้คะแนนตามแนวทางการ พิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

### สรุปผลการดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานตามแผนในภาพรวมซึ่งได้จากการวิเคราะห์ตามเอกสารหลักฐาน พบว่าจากโครงการในปี 2567 ทั้งหมด 151 โครงการ มีโครงการที่นำมาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ทั้งหมด 68 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 45.03 มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 41 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 60.29 อยู่ระหว่างดำเนินการ 20 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 29.41 ที่ไม่ดำเนินการ 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10.29 และเมื่อแยกตามรายยุทธศาสตร์ มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน** มีโครงการทั้งหมด 24 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20.83 อยู่ระหว่างดำเนินการ 19 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 79.17 และที่ยกเลิกไม่ดำเนินการ 0 โครงการ 0

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ** มีโครงการทั้งหมด 3 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 อยู่ระหว่างดำเนินการ 0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0 และที่ยกเลิกไม่ดำเนินการ 0 โครงการ 0

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต** มีโครงการทั้งหมด 29 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 24 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 82.76 อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.45 และยกเลิกไม่ดำเนินการ 4 โครงการ 13.79

**ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร** มีโครงการทั้งหมด 8 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 62.50 อยู่ระหว่างดำเนินการ 0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0 และที่ยกเลิกไม่ดำเนินการ 3 โครงการ 37.50

**ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** มีโครงการทั้งหมด 4 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 อยู่ระหว่างดำเนินการ 0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.00 และที่ยกเลิกไม่ดำเนินการ 0 โครงการ 0.00

**ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ** มีโครงการทั้งหมด 0 โครงการ

## 2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

### 2.1 ผลกระทบนำไปสู่ออนาคต

1) ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ เช่น การก่อสร้างระบบประปาผิวดิน การก่อสร้างถนนที่ต้องใช้งบประมาณเกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล ไม่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่มีศักยภาพกว่าเข้ามาดำเนินการ

2) การจัดสรรงบประมาณให้แต่ละหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง จะต้องพิจารณาความเหมาะสมของงบประมาณศักยภาพด้านรายได้ที่ได้รับในแต่ละปี และประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับของแต่ละหมู่บ้านในภาพรวม ซึ่งควรจะต้องให้ความรู้กับประชาชนและหมู่บ้าน เพื่อจะได้มีความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและการของบประมาณของหมู่บ้าน โดยประชาชนและทางหมู่บ้านจะต้องให้ความร่วมมือ

3) ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรจะต้องมีการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลให้รอบด้านและเป็นปัจจุบันเพื่อให้การวางแผนเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสามารถนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนได้ตรงจุดมากที่สุด และควรมีการวางแผนเพื่อเตรียมพร้อมรับสังคมเพื่อการก้าวเข้าสู่โลกใหม่โลกของการเปลี่ยนแปลง เพื่อฉายภาพของสภาพแวดล้อมใหม่ที่เรากำลังเผชิญหน้า ซึ่งเป็นไปได้ทั้งความท้าทายและโอกาสสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลจะเปิดโลกทัศน์การพัฒนาท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี

## 2.2 ข้อสังเกต

1) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ควรนำโครงการที่ไม่ดำเนินการมาพิจารณาในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปี ถัดไป เพื่อไม่ให้กระทบต่อโครงการในพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

ที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

2) ตั้งงบประมาณในการดำเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการ ยังไม่เพียงพอและบางรายการมากเกินไป ทำให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่

3) ผู้เข้าร่วมประชาคมยังไม่เข้าใจในการเสนอโครงการ/กิจกรรม ที่จะนำมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ยังมีการเสนอโครงการที่ยังไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนเท่าที่ควร ทำให้โครงการที่ถูกเสนอมามีจำนวนมากกว่างบประมาณในการดำเนินการ

4) งบประมาณในการบริหารและพัฒนา มีจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาและทันต่อความต้องการของประชาชน จึงทำให้ประชาชนรู้สึกว่าการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างล่าช้า การประชาสัมพันธ์ข่าวสารยังไม่ทั่วถึง ประชาชนไม่ได้รับทราบถึงข้อมูลข่าวสาร นอกจากผู้ที่เกี่ยวข้องที่ประชุม ซึ่งก็ไม่ได้นำข้อมูลมาแจ้งให้กับประชาชนได้ทราบ

## 2.3 ข้อเสนอแนะ

1) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ควรมีมาตรการเร่งรัดการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม ให้เป็นไปตาม แผนการดำเนินงานที่ได้กำหนดไว้

2) โครงการใดที่ไม่มีความจำเป็นหรือไม่สามารถดำเนินการได้สมควรยกเลิกหรือไม่บรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อผลการดำเนินการประจำปีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

3) ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการเข้ามามีส่วนร่วมและเสนอปัญหา ความ ต้องการ อย่างแท้จริงของหมู่บ้านในการจัดนำปัญหาและความต้องการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

4) ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่